

- - - En desahogo del **Punto Ocho del Orden del Día**, asunto referente a Informes de Actividades del Consejo Municipal de Coordinación para la Obra Publica de Guaymas Sonora relativos al Cuarto Trimestre del 2009, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre de 2010. En uso de la voz el C. Presidente Municipal ING. CESAR ADRIÁN LIZARRAGA HERNÁNDEZ comentó: “En términos del artículo 110, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se presentan a este H. Ayuntamiento, informes de actividades del Consejo Municipal de Coordinación para la Obra Publica de Guaymas Sonora relativos al Cuarto Trimestre del 2009, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre de 2010, dicha información se les entregó anexa al citatorio motivo de la presente sesión, lo que se asentará en el acta levantada con motivo de la misma.” -----

--- INFORMES -----



4º INFORME DE ACTIVIDADES 2009



**TOMA DE PROTESTA AL NUEVO
CONSEJO MUNICIPAL 2009 - 2012**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA		
ESTRUCTURA INTERNA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA - CMCOP		
PUESTO	NOMBRE	REPRESENTACION
PRESIDENTE	ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL 224-00-31
VICEPRESIDENTE	C. ESTEBAN TERRAZAS AGUIRRE	REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL 222-42-00 Y 222-60-77
SECRETARIO	ING. ISRAEL QUIROZ MARQUEZ	COORDINADOR MUNICIPAL 224 64-16
TESORERO	PROF. RUBEN ACOSTA POBLANO	REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL 22-4-16-45 Y 855-27-87
VOCAL	C. JOSE MA. CASANOVA VALLE	REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL 116-12-28
VOCAL	C. MONICA CERVERA ORDUÑEZ	REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL
VOCAL	C. ESMERALDA C. AMADOR ROSALES	REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL 622-109-51-76
VOCAL	ING. MA. ISABEL GONZALEZ MENDOZA	REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL 224-20-45 Y 622-7-69-91
VOCAL	C. RAMON ANTONIO LOPEZ MEZA	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 109-05-19
VOCAL	C. OLIVER FLORES BAREÑO	REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 116-30-46
VOCAL	ING. JOSE DE JESUS MORALES URUCHURTU	DIR. GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA 222-05-71
COMISARIO PUBLICO	ING. JUAN CARLOS MEDINA CRUZ	CONTRALORIA MUNICIPAL 222-86-63




SERVICIOS A LA COMUNIDAD





ATENCIÓN DE SOLICITUD PARA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA CONCERTADA DE:

- Mejoramiento de Edificios Escolares
- Agua Potable
- Drenaje y Alcantarillado
- Electrificación
- Pavimentación
- Guarniciones y Banquetas
- Puentes Peatonales
- Instalaciones Deportivas
- Parques y Áreas Verdes
- Alumbrado Público
- Mejoramiento de Edificios Públicos
- Señalamientos Viales
- Mejoramiento Ambiental
- Mejoramiento de Centros y Casas de Salud



PLAN GENERAL DE OBRAS CONCERTADAS 2009



 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS PROGRAMA ESTATAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA 2009									
	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	OBRA		
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES									
1	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ENRIQUE GONZALEZ EN SANTA CLARA	136,221.68	108,977.34	20,433.26	6,811.08	60	OBRA EN PROCESO		
2	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ADA M. ELFLEIN	110,889.95	88,711.96	16,633.49	5,544.50	90	OBRA EN PROCESO		
3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. IGNACIO R. A LA TORRE	535,705.33	428,564.27	87,141.06	20,000.00	170	OBRA EN PROCESO		
4	CONSTRUCCION DE PISO EN PATIO DE RECREO EN ESC. PRIM. 24 DE FEBRERO	74,661.50	59,729.20	11,199.23	3,733.07	286	OBRA EN PROCESO		
5	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN C.A.M. - 45 J	417,004.00	333,603.00	75,701.00	7,700.00	80	OBRA EN PROCESO		
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS									
6	CONSTRUCCION DE CASA CURAL EN IGLESIA SAN CARLOS BORROMEIO	611,799.99	489,439.99	32,360.00	90,000.00	1000	OBRA EN PROCESO		
	TOTAL	\$1,886,282.45	\$1,509,025.76	\$243,468.04	\$133,788.65				

Jardín de Niños Enrique González

Santa Clara

Cobertizo



**Jardín de Niños
Ada M. Elflein**

Col. Centro

Cobertizo



**Esc. Prim. Ignacio R.
A la Torre**

Col. Centro

Cobertizo



**Esc. Prim. 24 de
Febrero**

Col. Loma Linda

**Const. de Piso y
Patio de Recreo**



CAM45 - J

Col. Las Plazas

Cobertizo



**Iglesia San Carlos
Borromeo**

San Carlos

**Const. de Casa
Cural**



**PROGRAMA
DE OBRAS SOLICITADAS
PARA EJECUTARSE
EN 2010**



No.	FECHA	NOMBRE	DIRECCION	SOLICITUD
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES				
1	28-Sep-09	J.N. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	EJ. SAN JOSE DE GUAYMAS	COBERTIZO
2	07-Oct-09	ESC. SEC. TEC. No. 23	POTAM	CONTINUACION DE 108 MTS. DE CERCO PERIMETRAL
3	08-Oct-09	TELESECUNDARIA No. 285	SANTA CLARA	CANCHA DEPORTIVA Y DE USOS MULTIPLES
4	20-Oct-09	E.P. EMILIANO ZAPATA	SANTA CLARA	COBERTIZO
5	"	TELESECUNDARIA No. 165	LAS GUASIMAS	COBERTIZO
6	"	TELESECUNDARIA No. 165	LAS GUASIMAS	REHABILITACION DE FACHADA
7	20-Oct-09	ESC. SEC. TEC. No. 19	SECTOR PLAYITAS	COBERTIZO
8	"	E.P. NUEVA CREACION	GUAYMAS NORTE	COBERTIZO
9	27-Oct-09	J.N. ANNA FREUD	COLINA DEL VIENTO Y COLINA DEL REY S/N, COL. LAS COLINAS	COBERTIZO
10	28-Oct-09	E.P. FERNANDO F. DWORAK	CALZADA RODOLFO SANCHEZ TABOADA S/N, COL. EL RASTRO	REHABILITACION DE BAÑOS, Y CISTERNA
11	30-Oct-09	ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO	TURQUESA S/N, COL. RODRIGUEZ ALCANE	COBERTIZO
12	06-Nov-09	TELESECUNDARIA No. 124	SAN JOSE DE GUAYMAS	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE BAÑOS
13	09-Nov-09	J.N. IM ILI KARY	LAS GUASIMAS	ARRELO DEL CERCO PERIMETRAL, REPOSICION DE VIDRIOS, CHAPAS Y PINTURA

14	"	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR No. 80Q	COL. LAS PLAZAS	CONSTRUCCION DE AULA TIPO "T"
15	10-Nov-09	E.P. ADELINA ANGULO DE ARECHIGA	AVE. 7 ENTRE 3ª Y 4, COL. SAN VICENTE	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE BAÑOS PARA NIÑOS DISCAPACITADOS Y RAMPAS
16	07-Dic-09	J.N. MA. LUISA ALCOTT	AVE. VICAM S/N COL. SAHUARIPA	PISOS, PINTURA Y JUEGOS DE PATIO
17	"	E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN LA MANGA	LA MANGA	REPARACION GENERAL
18	14-Dic-09	E.P. ANTONIO MONTES	GUAYMAS NORTE	PINTURA Y CONTENEDORES DE BASURA
19	"	ESC. SEC. ABELARDO L. RGUEZ.	AVE. VI Y DIAGONAL YAÑEZ, COL. CENTRO	TERMINACION DE COBERTIZO Y REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA
20	"	J.N. LUIS VAN BEETHOVEN	CALLE 14 AVE. 15 ESQ. COL. CENTRO	MANO DE OBRA PARA PINTAR PLANTEL
21	15-Dic-09	E.P. FRANCISCO VILLA	CALLE 10 AVE. 9 #554, COL. CENTRO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
22	18-Dic-09	E.P. LORETO ENCINAS DE AVILES	CALLE 14 AVE. SERDAN COL. CENTRO	CONSTRUCCION DE 2 AULAS
23	"	E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	COL. LAS PALMAS	CERCO PERIMETRAL
24	"	VARIAS ESCUELAS	COMUNIDADES YAQUI	VARIOS
25	"	E.P. ALFONSO IBERRI	CALLE 12 AVE. 6 COL. CENTRO	COBERTIZO
26	"	ESC. SEC. TEC. No. 71	GUAYMAS NORTE	COBERTIZO
27	07-Ene-10	C.A.M. 54	COL. LAS PLAZAS	DESAYUNADOR ESCOLAR
28	20-Ene-10	E.P. LUIS G. DAVILA	CALLE 20 COL. CENTRO	GRADAS Y PINTURA EXTERIOR
29	27-Ene-10	E.P. 24 DE FEBRERO	COL. LOMA LINDA	MALLA SOMBRA



PAVIMENTACION				
30	08-Oct-09	VECINOS COL. PUNTA ARENA	AVE. PRIMERA COL. PUNTA ARENA	PAVIMENTACION A ESPALDAS DE LA CASA FRANCISCANA
31	18-Nov-09	VECINOS COL. JARDINES	CALLE GLADIOLA	PAVIMENTACION
ELECTRIFICACION				
32	28-Oct-09	ANTORCHA CAMPECINA	COL. ANTORCHA CAMPECINA	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA
MEJORAMIENTO AMBIENTAL				
33	01-Oct-09	COL. TORRES DE FATIMA	CALLE 1 L-6 M-5 S/N, COL. TORRES DE FATIMA	MURO DE CONTENCION PARA EL ARROLLO
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS				
34	04-Nov-09	1ª IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A.R.	BLVD. PEDRO G. MORENO L-5 M-27, COL. SAN VICENTE	AMPLIACION DE LA IGLESIA
35	06-Nov-09	PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO	COL. BUROCRATA	REHABILITACION DE LA IGLESIA
36	14-Dic-09	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE GUAYMAS	COL. PUNTA ARENA	TERMINACION DE SALON DE JUNTAS Y CAPACITACION





PLAN GENERAL DE OBRAS CONCERTADAS 2009 CONCLUIDAS Y OPERANDO



 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS PROGRAMA ESTATAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA 2009 							
	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	OBRA
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES							
1	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ENRIQUE GONZALEZ EN SANTA CLARA	136,221.68	108,977.34	20,433.26	6,811.08	60	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
2	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ADA M. ELFLEIN	110,889.95	88,711.96	16,633.49	5,544.50	90	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. IGNACIO R. A LA TORRE	535,705.33	428,564.27	87,141.06	20,000.00	170	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
4	CONSTRUCCION DE PISO EN PATIO DE RECREO EN ESC. PRIM. 24 DE FEBRERO	74,661.50	59,729.20	11,199.23	3,733.07	286	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
5	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN C.A.M. - 45 J	417,004.00	333,603.00	75,701.00	7,700.00	80	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS							
6	CONSTRUCCION DE CASA CURAL EN IGLESIA SAN CARLOS BORROMEO	611,799.99	489,439.99	32,360.00	90,000.00	1000	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	TOTAL	\$1,886,282.45	\$1,509,025.76	\$243,468.04	\$133,788.65		

**Jardín de Niños
Enrique González**

Santa Clara

Cobertizo



**Jardín de Niños
Ada M. Elflein**

Col. Centro

Cobertizo



**Esc. Prim. Ignacio R.
A la Torre**

Col. Centro

Cobertizo



**Esc. Prim. 24 de
Febrero**

Col. Loma Linda

**Const. de Piso y
Patio de Recreo**



CAM 45 - J

Col. Las Plazas

Cobertizo





**Iglesia San Carlos
Borromeo**

San Carlos

**Const. de Casa
Cural**





 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS PROGRAMA ESTATAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA 2010 							
	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD	BENEFICIA RIOS	OBRA
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES							
1	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE SAN JOSE DE GUAYMAS	298,066.13	208,646.29	77,495.84	11,924.00	40	OBRA EN PROCESO
2	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ANNA FREUD	216,363.58	151,454.51	55,359.72	9,549.35	100	OBRA EN PROCESO
3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN SANTA CLARA	457,596.52	320,317.56	118,528.66	18,750.30	185	OBRA EN PROCESO
4	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. Ma. DEL CARMEN TORRES GALLEG0	469,211.79	328,448.25	122,173.30	18,590.24	200	OBRA EN PROCESO
5	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	436,187.12	305,330.98	113,217.40	17,638.74	800	OBRA EN PROCESO
6	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. TEC. PESQUERA No. 19	454,587.92	318,211.54	117,747.45	18,628.93	150	OBRA EN PROCESO
7	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. No. 23 EN POTAM	288,693.96	202,085.77	71,688.88	14,919.31	370	OBRA EN PROCESO
8	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 285 EN SANTA CLARA	397,595.42	278,316.79	101,270.75	18,007.88	110	OBRA EN PROCESO
	TOTAL	\$3,018,302.44	\$2,112,811.69	\$777,482.00	\$128,008.75		

**Jardín de Niños
Adolfo Ruiz Cortínez**

San José de Guaymas

Cobertizo



**Jardín de Niños
Ana Freud**

Colinas de Guaymas

Cobertizo



**Escuela Prim.
Emiliano zapata**

Santa Clara

Cobertizo



**Esc. Prim. Ma. del
Carmen Torres
Gallegos**

Col. Guaymas Norte

Cobertizo



**Esc. Secundaria
Miguel Hidalgo y C.**

Col. Rodríguez Alcaine

Cobertizo



**Escuela Sec.
Técnica Num. 19**

Fracc. Las Playitas

Cobertizo



**Telesecundaria
285**

Santa Clara

**Cancha
Deportiva**



**Esc. Secundaria
Técnica No.23**

Potam

**Cerco
Perimetral**







Evento de toma de protesta del comité de participación social del jardín de niños adolfo ruíz cortínez de san José de guaymas



Evento de toma de protesta del comité de participación social de la escuela ana freud de colonia colinas



Evento de toma de protesta del comité de participación social de la escuela emiliano zapata de santa clara



Evento de toma de protesta del comité de participación social de la escuela carmen torres gallegos de guaymas norte



Evento de toma de protesta del comité de participación social de la escuela fernando f. dowrak de la colonia el rastro



Evento de toma de protesta del comité de participación social de la escuela adelina angulo de aréchiga de colonia obrera



Evento de toma de protesta del comité de participación social de la escuela miguel hidalgo de la colonia guadalupe



Evento de toma de protesta del comité de participación social de la escuela técnica no. 19 sector palayitas



Evento de toma de protesta del comité de participación social de la secundaria técnica 23 de potam



Evento de toma de protesta del comité de participación social de la telesecundaria no. 285 de santa clara



Evento de toma de protesta del comité de participación social de la telesecundaria 165 de guasimas

INSTALACIÓN DE 4 COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR ASIGNACION DIRECTA CECOP





COMITÉ DE IGLESIA CRISTIANA BETANIA
COLONIA EL MIRADOR



COMITÉ DE IGLESIA NTRA. SRA. DEL CARMEN
GUASIMAS





COMITÉ DE CENTRO DE USOS MULTIPLES
GUASIMAS



COMITÉ DE C.E.B.T.A. #26
VICAM

PRIMERA ETAPA DE OBRAS ASIGNADAS POR PISO FINANCIERO



 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS PROGRAMA ESTATAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA 2010 							
	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	OBRA
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES							
1	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE SAN JOSE DE GUAYMAS	298,066.13	208,646.29	77,495.84	11,924.00	40	OBRA EN PROCESO
2	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ANNA FREUD	216,363.58	151,454.51	55,359.72	9,549.35	100	OBRA EN PROCESO
3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN SANTA CLARA	457,596.52	320,317.56	118,528.66	18,750.30	185	OBRA EN PROCESO
4	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. Ma. DEL CARMEN TORRES GALLEG0	469,211.79	328,448.25	122,173.30	18,590.24	200	OBRA EN PROCESO
5	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	436,187.12	305,330.98	113,217.40	17,638.74	800	OBRA EN PROCESO
6	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. TEC. PESQUERA No. 19	454,587.92	318,211.54	117,747.45	18,628.93	150	OBRA EN PROCESO
7	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. No. 23 EN POTAM	288,693.96	202,085.77	71,688.88	14,919.31	370	OBRA EN PROCESO
8	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 285 EN SANTA CLARA	397,595.42	278,316.79	101,270.75	18,007.88	110	OBRA EN PROCESO
	TOTAL	\$3,018,302.44	\$2,112,811.69	\$777,482.00	\$128,008.75		

Jardín de Niños Adolfo Ruiz Cortinez

San José de Guaymas

Cobertizo



**Jardín de Niños
Ana Freud
Colinas de Guaymas
Cobertizo**



**Escuela Prim.
Emiliano zapata
Santa Clara
Cobertizo**



**Esc. Prim. Ma. del
Carmen Torres
Gallegos**

Col. Guaymas Norte

Cobertizo




**Esc. Secundaria
Miguel Hidalgo y C.**

Col. Guadalupe


Cobertizo



**Escuela Sec.
Técnica Num. 19
Fracc. Las Playitas
Cobertizo**



**Esc. Secundaria
Técnica No.23
Potam
Cerco
Perimetral**



**Telesecundaria
285
Santa Clara
Cancha
Deportiva**



**3º INFORME DE ACTIVIDADES
2010**





PLAN GENERAL DE OBRAS CONCERTADAS 2010



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS PROGRAMA ESTATAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA 2010							
NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	OBRA	
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES							
1	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE SAN JOSE DE GUAYMAS	298,066.13	208,646.29	77,495.84	11,924.00	40	OBRA EN PROCESO
2	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ANNA FREUD	216,363.58	151,454.51	55,359.72	9,549.35	100	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN SANTA CLARA	457,596.52	320,317.56	118,528.66	18,750.30	185	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
4	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. Ma. DEL CARMEN TORRES GALLEG0	469,211.79	328,448.25	122,173.30	18,590.24	200	OBRA EN PROCESO
5	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	436,187.12	305,330.98	113,217.40	17,638.74	800	OBRA EN PROCESO
6	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. TEC. PESQUERA No. 19	454,587.92	318,211.54	117,747.45	18,628.93	150	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
7	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. No. 23 EN POTAM	288,693.96	202,085.77	71,688.88	14,919.31	370	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
8	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 285 EN SANTA CLARA	397,595.42	278,316.79	101,270.75	18,007.88	110	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
9	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ADECUACION DE BAÑOS PARA MINUSVALIDOS EN E.P. FERNANDO F. DWORAK	114,281.17	79,996.82	28,433.75	5,850.60	150	OBRA POR INICIAR
10	IMPERMEABILIZACION, CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ADECUACION DE BAÑOS PARA MINUSVALIDOS EN E. P. ADELINA ANGULO DE ARECHIGA	343,132.62	240,192.83	85,542.84	17,396.95	295	OBRA POR INICIAR
11	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN TELESECUNDARIA No. 165 EN LAS GUASIMAS	294,383.87	206,068.71	75,871.86	12,443.30	150	OBRA POR INICIAR
12	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. NUEVA CREACION NIZA	254,045.00	177,831.50	38,106.75	38,106.75	120	EN ESPERA DE LIBERACION DE RECURSOS
13	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. IM ILI KARY DE LAS GUASIMAS	208,235.50	145,764.84	31,235.33	31,235.33	75	EN ESPERA DE LIBERACION DE RECURSOS
14	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. TEC. No. 71	472,430.09	330,701.07	70,864.51	70,864.51	800	EN ESPERA DE LIBERACION DE RECURSOS
15	TERMINACION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. ABELARDO L. RODRIGUEZ	402,370.88	281,659.62	60,355.63	60,355.63	1,350	EN ESPERA DE LIBERACION DE RECURSOS
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS							
16	CONSTRUCCION DE BANCOS Y PUERTAS DE ACCESO EN PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO	148,188.31	103,731.81	22,228.25	22,228.25	300	EN ESPERA DE LIBERACION DE RECURSOS
17	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN IGLESIA BAUTISTA EMMANUEL	201,769.87	141,238.91	30,265.48	30,265.48	100	EN ESPERA DE LIBERACION DE RECURSOS
18	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN IGLESIA CRISTIANA LA COSECHA	295,645.00	206,951.50	44,346.75	44,346.75	100	EN ESPERA DE LIBERACION DE RECURSOS
PAVIMENTACIONES							
19	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GLADIOLAS, COL. JARDINES	1,288,557.84	901,990.48	193,283.68	193,283.68	190	EN ESPERA DE LIBERACION DE RECURSOS
20	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE MARTINEZ BERNAL ENTRE BAA CALIFORNIA NTE Y NAYARIT, COL. PETROLERA	1,106,103.48	774,272.44	165,915.52	165,915.52	155	EN ESPERA DE LIBERACION DE RECURSOS
TOTAL		\$8,147,446.07	\$5,703,212.22	\$1,623,932.35	\$820,301.50		



PRIMERA ETAPA POR PISO FINANCIERO



E
N
T
O

D
E

G
U
A
Y
M
A
S

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS PROGRAMA ESTATAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA 2010							
	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	OBRA
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES							
1	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE SAN JOSE DE GUAYMAS	298,066.13	208,646.29	77,495.84	11,924.00	40	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
2	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ANNA FREUD	216,363.58	151,454.51	55,359.72	9,549.35	100	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN SANTA CLARA	457,596.52	320,317.56	118,528.66	18,750.30	185	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
4	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. Ma. DEL CARMEN TORRES GALLEG0	469,211.79	328,448.25	122,173.30	18,590.24	200	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
5	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	436,187.12	305,330.98	113,217.40	17,638.74	800	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
6	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. TEC. PESQUERA No. 19	454,587.92	318,211.54	117,747.45	18,628.93	150	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
7	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. No. 23 EN POTAM	288,693.96	202,085.77	71,688.88	14,919.31	370	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
8	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 285 EN SANTA CLARA	397,595.42	278,316.79	101,270.75	18,007.88	110	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	TOTAL	\$3,018,302.44	\$2,112,811.69	\$777,482.00	\$128,008.75		

**Jardín de Niños
Adolfo Ruiz Cortinez**

San José de Guaymas

Cobertizo



**Jardín de Niños
Ana Freud**

Colinas de Guaymas

Cobertizo



**Escuela Prim.
Emiliano zapata**

Santa Clara

Cobertizo



**Esc. Prim. Ma. del
Carmen Torres
Gallegos**

Col. Guaymas Norte

Cobertizo



**Esc. Secundaria
Miguel Hidalgo y C.
Col. Rodríguez Alcaine
Cobertizo**



**Escuela Sec.
Técnica Num. 19
Fracc. Las Playitas
Cobertizo**



**Telesecundaria
285**

Santa Clara

**Cancha
Deportiva**



**Esc. Secundaria
Técnica No.23**

Potam



**Cerco
Perimetral**





SEGUNDA ETAPA POR PISO FINANCIERO



 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS PROGRAMA ESTATAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA 2010							
							
	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION	CMCOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD	DE DEPENDENCIA	OBRA
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES							
1	CONSTRUCCION DE RAIPAS Y ADECUACION DE BAÑOS PARA RENOVADOS EN E.P. FERNANDO F. DIVORAK	114,281.17	79,998.82	28,433.75	9,850.60	150	OBRA POR REALIZAR
2	REPARABILIZACION, CONSTRUCCION DE RAIPAS Y ADECUACION DE BAÑOS PARA RENOVADOS EN E. R. ADOLFINA ANGULO DE ARSOCHA	343,132.82	240,192.82	88,842.84	17,398.25	225	OBRA POR REALIZAR
3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN TELESECUNDARIA N. 115 EN LAS GUAYMAS	294,383.87	208,088.71	75,871.88	12,443.30	150	OBRA POR REALIZAR
4	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN I. N. NUBIA CREACION N. 2	254,048.00	177,831.90	58,108.75	58,108.75	120	EN ESPERA DE UBICACION DE FUNDACION
5	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN I. N. DI. OLIVARY DE LAS GUAYMAS	208,238.90	148,784.84	51,238.33	51,238.33	75	EN ESPERA DE UBICACION DE FUNDACION
6	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN SEC. SEC. TRC. No. 71	472,430.00	330,701.07	70,884.91	70,884.91	800	EN ESPERA DE UBICACION DE FUNDACION
7	TERMINACION DE CUBIERTA DE LAMINA EN SEC. SEC. ROBERTO L. RODRIGUEZ	402,370.88	281,889.82	80,388.83	80,388.83	1,350	EN ESPERA DE UBICACION DE FUNDACION
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS							
8	CONSTRUCCION DE BANCOS Y PUERTAS DE ACCESO EN PARROQUIA DEL SERAFIN SANTO	148,188.91	103,751.81	22,228.25	22,228.25	300	EN ESPERA DE UBICACION DE FUNDACION
9	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN IGLESIA BAPTISTA EMANUEL	201,789.87	141,238.91	30,288.48	30,288.48	100	EN ESPERA DE UBICACION DE FUNDACION
10	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN IGLESIA CRISTIANA LA COSECHA	298,848.00	208,981.90	44,348.75	44,348.75	100	EN ESPERA DE UBICACION DE FUNDACION
PAVIMENTACIONES							
11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAYMAS, COL. JARDINES	1,288,987.94	901,990.48	193,283.88	193,283.88	190	EN ESPERA DE UBICACION DE FUNDACION
12	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE MARTINEZ BERNAL ENTRE BARRA CALIFORNIA NTE Y NAYART, COL. RETOLERA	1,108,103.48	774,272.44	188,918.92	188,918.92	185	EN ESPERA DE UBICACION DE FUNDACION
TOTAL		\$5,119,143.63	\$3,590,480.53	\$846,450.35	\$692,191.75		

**Esc. Prim. Fernando F.
Dworak**

Col. El Rastro

**Rampas y
Baños**



**Esc. Prim. Adelina
Angulo de Aréchiga**

Col. San Vicente

**Rampas y
Baños**



**Telesecundaria
No. 165**

Las Guasimas

Cobertizo



**Jardín de Niños
Nueva Creación Niza**

Colonia Niza

Cobertizo



**Jardín de Niños
Im Ili Kary**

Las Guasimas

**Barda
Perimetral**



Esc. Sec. Tec. No. 71

Col. Guaymas Norte

Cobertizo



**Esc. Sec. Abelardo L.
Rodríguez**

Col. Centro


**Terminación de
Cobertizo**



**Parroquia del Espíritu
Santo**

Col. Burócrata

**Puertas y
Bancas**



**Iglesia Bautista
Emmanuel**

Col. Centro

Cobertizo



**Iglesia Cristiana
La Cosecha**

Col. Adolfo López Mateos

Cobertizo



Calle Gladiolas, Col. Jardines


Pavimentación



Calle José Martínez Bernal, entre Baja California Nte. Y Nayarit, Col. Petrolera

Pavimentación





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS PROGRAMA ESTATAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA 2010							
	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION	CECOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD	BENEFICIA RIOS	OBRA
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES							
1	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE SAN JOSE DE GUAYMAS	298,066.13	208,646.29	77,495.84	11,924.00	40	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
2	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN J. N. ANNA FREUD	216,363.58	151,454.51	55,359.72	9,549.35	100	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN SANTA CLARA	457,596.52	320,317.56	118,528.66	18,750.30	185	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
4	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. PRIM. Ma. DEL CARMEN TORRES GALLEGO	469,211.79	328,448.25	122,173.30	18,590.24	200	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
5	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	436,187.12	305,330.98	113,217.40	17,638.74	800	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
6	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN ESC. SEC. TEC. PESQUERA No. 19	454,587.92	318,211.54	117,747.45	18,628.93	150	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
7	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. No. 23 EN POTAM	288,693.96	202,085.77	71,688.88	14,919.31	370	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
8	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 285 EN SANTA CLARA	397,595.42	278,316.79	101,270.75	18,007.88	110	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
9	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ADECUACION DE BAÑOS PARA MINUSVALIDOS EN E. P. FERNANDO F. DWORAK	114,281.17	79,996.82	28,433.75	5,850.60	150	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
10	IMPERMEABILIZACION, CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ADECUACION DE BAÑOS PARA MINUSVALIDOS EN E. P. ADELINA ANGULO DE ARECHIGA	343,132.62	240,192.83	85,542.84	17,396.95	295	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
11	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN TELESECUNDARIA No. 165 EN LAS GUASIMAS	294,383.87	206,068.71	75,871.86	12,443.30	150	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	TOTAL	\$3,770,100.10	\$2,639,070.05	\$967,330.45	\$163,699.60		

**Jardín de Niños
Adolfo Ruiz Cortínez**
San José de Guaymas
Cobertizo



**Jardín de Niños
Ana Freud**

Colinas de Guaymas

Cobertizo



**Escuela Prim.
Emiliano zapata**

Santa Clara

Cobertizo



**Esc. Prim. Ma. del
Carmen Torres
Gallegos**

Col. Guaymas Norte

Cobertizo



**Esc. Secundaria
Miguel Hidalgo y C.**

Col. Rodríguez Alcaine

Cobertizo



**Escuela Sec.
Técnica Num. 19**

Fracc. Las Playitas

Cobertizo



**Telesecundaria
285**

Santa Clara

**Cancha
Deportiva**



**Esc. Secundaria
Técnica No.23**

Potam

**Cerco
Perimetral**



**Esc. Prim. Fernando F.
Dworak**

Col. El Rastro

**Rampas y
Baños**



**Esc. Prim. Adelina
Angulo de Aréchiga**

Col. San Vicente

**Rampas y
Baños**



**Telesecundaria
No. 165**

Las Guásimas

Cobertizo







consejo municipal de concertación
para la obra pública

RELACIÓN DE OBRAS CONCERTADAS EN 2010

2ª ETAPA POR PISO FINANCIERO



 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL 2008-2012 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS PROGRAMA ENTAL PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA 2010 							
	TÍTULOS DE LA OBRA	INVERSIÓN	CICOP	AJUSTAMIENTO	COMUNIDAD	BENEFICIARIOS	OBRA
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS Y COLAPES							
1	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LAMPARA EN SEC. SEC. TIC. No 75	404,233.81	348,083.46	110,480.79	28,810.90	800	EN SU FASE DE UBICACIÓN DE RECURSOS
3	TERMINACIÓN DE CUBIERTA DE LAMPARA EN SEC. SEC. ANILARDO L. RODRIGUEZ	412,067.60	284,079.53	83,800.28	40,000.00	1,350	EN SU FASE DE UBICACIÓN DE RECURSOS
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS							
3	CONSTRUCCIÓN DE BANCOS Y FURTO DE ACCESO EN PARROQUIA DEL DEPARTAMENTO	148,188.30	103,731.81	22,238.28	22,238.28	300	EN SU FASE DE UBICACIÓN DE RECURSOS
4	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LAMPARA EN ELICIA BALBUENA SERRANO	204,228.06	146,489.54	32,972.04	30,268.48	100	EN SU FASE DE UBICACIÓN DE RECURSOS
3	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LAMPARA EN ELICIA CRISTINA LA COCHINA	328,606.06	213,087.24	47,362.07	44,346.75	100	EN SU FASE DE UBICACIÓN DE RECURSOS
PAVIMENTACIONES							
4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALADO EN CALLE GUADALUPE COL. 3º DE MARZO	1,388,987.84	801,000.48	103,283.68	103,283.68	100	EN SU FASE DE UBICACIÓN DE RECURSOS
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALADO EN CALLE 3000 PARTIDAS SERIAL ENTRE BARRIO CALIFORNIA NTE Y AVANTE, COL. ESTADOS UNIDOS	1,106,103.68	754,722.10	188,482.86	168,019.92	100	EN SU FASE DE UBICACIÓN DE RECURSOS
	TOTAL	33,964,071.06	22,736,929.95	3,684,182.93	3,824,858.98		

**Esc. Sec. Tec.
No. 71**

Guaymas Nte.

Cobertizo



**Esc. Sec. Abelardo
L. Rodríguez**

Ave. 6, col. Centro

Cobertizo



**Parroquia del
Espíritu Santo**

Col. Burócrata

**Reparación de
Bancos y Puertas**



**Iglesia Bautista
Emmanuel**

Calzada García López

Cobertizo



Iglesia Cristiana La Cosecha

Col. Adolfo López Mateos

Cobertizo



PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE
GLADIOLAS, COL. JARDINES

Pavimentación




**PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE JOSE
MARTINEZ BERNAL ENTRE BAJA
CALIFORNIA NTE Y NAYARIT, COL.
PETROLERA**

Pavimentación



RELACIÓN DE OBRAS A CONCERTAR EN EL PROGRAMA 2011



 CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DE GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 SOLICITUDES DE OBRA					
No.	FECHA	NOMBRE	DIRECCION	SOLICITUD	IMPORTE
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES					
1	09-Nov-09	J.N. IM ILI KARY	LAS GUASMAS	ARREGLO DEL CERCO PERIMETRAL, REPOSICION DE VIDRIOS, CHAPAS Y PINTURA	208,000.00
2	07-Dic-09	J.N. MA. LUISA ALCOTT	AVE. VICAM S/N COL. SAHUARIPA	PISOS, PINTURA Y JUEGOS DE PATIO	105,000.00
3	"	E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN LA MANGA	LA MANGA	REPARACION GENERAL	55,000.00
4	28-Ene-10	CENTRO PREESCOLAR INDIGENA "BACHOMO"	ESTACION, VICAM	AMPL. CANCHA CIVICA Y REHABILITACION DE BAÑOS	250,000.00
5	04-Feb-10	J.N. JULIO VERNE	COL. LAS PALMAS	CONS. DE PILA	39,000.00
6	11-Feb-10	C.A.M. 45	COL. LAS PLAZAS	IMPERMEABILIZACION	175,000.00
7	26-Feb-10	E.P. AQUILES SERDAN (PLUTARCO)	BLVD. PEDRO G. MORENO, COL. SAN VICENTE	CONST. DE ALJIBE	44,000.00
8	"	CENTRO PREESCOLAR INDIGENA "YOLKO WIKIT"	VICAM, PUEBLO	CERCO PERIMETRAL	170,000.00
9	10-Mar-10	E.P. JAIME TORRES BODET	POTAM	CERCO Y BANQUETAS	370,000.00
10	"	E.P. INDIGENA COMANDANTE FCO. URBALEJO	ESTACION LENCHO	REPARACIONES VARIAS	150,000.00
11	"	E.P. SEBASTIAN GONZALEZ	VICAM GUAYMAS	REPARACIONES VARIAS	350,000.00
12	"	CENTRO PREESCOLAR INDIGENA EL TRENECITO	VICAM	TEJABAN, ANDADORES, REPAR. ELECTRICA Y DE CISTERNA	320,000.00
13	21-May-10	CONALEP	CALLE 20 COL. CENTRO	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL, PASILLOS Y PISOS	450,000.00
14	19-Jul-10	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. INDEPENDENCIA	INSTALACION DE CABLEADO	133,000.00
15	"	J.N. BENITO JUAREZ	EJIDO EL YAQUI	REPARACION DE TECHO	280,000.00
16	"	E.P. RICARDO PEREZ	ESTACION ORTIZ	CERCO	350,000.00
17	"	E.P. FCO. L. LLANO	BLVD. BENITO JUAREZ COL. ANTENA	CONST. DE GRADAS	67,000.00
18	26-Nov-10	J.N. MARIANO AZUELA	COL. FOVISSSTE	CONST. DE RAMPAS DE ACCESO	70,000.00
19	10-Dic-10	J.N. ISIDRO FABELA	GUAYMAS NORTE	BANQUETAS	125,000.00
20	"	E.P. CARMEN ZAMBRANO	COL. CENTRO	REPARACION DEL FALSO PLAFON, ENGARRAR	65,000.00
21	"	E.P. 18 DE MARZO	COL. PETROLERA	COBERTIZO	430,000.00

ELECTRIFICACION					
22	28-Oct-09	ANTORCHA CAMPECINA	COL. ANTORCHA CAMPECINA	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA	535,000.00
23	"	COL. 18 DE NOVIEMBRE	COL. 18 DE NOVIEMBRE	ELECTRIFICACION	150,000.00
24	28-Ene-10	SAN JOSE DE GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	ELECTRIFICACION	150,000.00
25	22-Feb-10	COL. LOMAS DE COLOSIO	SAN JOSE DE GUAYMAS	ELECTRIFICACION	150,000.00
MEJORAMIENTO AMBIENTAL					
26	01-Oct-09	COL. TORRES DE FATIMA	CALLE 1 L-6 M-5 SN, COL. TORRES DE FATIMA	MURO DE CONTENCIÓN PARA EL ARROLLO	197,000.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS					
27	06-Sep-10	PARROQUIA MARIA MADRE DOLOROSA	COL. LOPEZ MATEOS	ARREGLO DE PUERTAS Y CONSTRUCCION DE MOJORAS AL TEMPLO	135,000.00
28	04-Nov-09	1ª IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A.R.	BLVD. PEDRO G. MORENO L-5 M-27, COL. SAN VICENTE	AMPLIACION DE LA IGLESIA	395,000.00
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					
29	16-Abr-10	VECINOS COL. AMPL. MIGUEL HIDALGO	COL. AMPL. MIGUEL HIDALGO	150.00 MTS. DE DRENAJE	208,000.00
30	18-May-10	COL. ADOLFO DE LA HUERTA	DESDE EL MODULO DE POLICIA HASTA LA ULTIMA CALLE	DRENAJE	195,000.00
31	29-Jun-10	COL. INDEPENDENCIA	CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. ROSA MORENOS	CONTINUACION DEL DRENAJE	235,000.00
32	19-Nov-10	FRACC. ROCA FUERTE	FRACC. ROCA FUERTE	TUBERIA DE 3" DE AGUA Y DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO	368,000.00
SEÑALAMIENTOS VIALES					
33	12-Feb-10	SEGURIDAD PUBLICA	GUAYMAS	BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD	535,000.00
GUARNICIONES Y BANQUETAS					
34	05-Nov-10	COL. YUCATAN	COL. YUCATAN	ANDADORES	270,000.00
35	05-Nov-10	COL. PUNTA ARENA	PROLONGACION MONTELOLITA	ANDADORES	165,000.00
36	05-Nov-10	COL. GOLONDRINAS	DE LA CALLE 30 A LA 33	ANDADORES	207,000.00
37	06-Nov-10	COL. CENTRO	CALLE 23 A LA CALLE 29	ANDADORES	370,000.00
		APORTACION CORRESPONDIENTE A LOS BENEFICIARIOS YA DEPOSITADA EN LA CUENTA CONCERTADORA DEL CMCOP		TOTAL	\$ 8,471,000.00