

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2010
OBJETIVOS Y METAS
PERIODO ENERO-MARZO

DEPENDENCIA:	08	DIR. GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
UNIDAD RESPONSABLE:	04	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA:	BW	PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA:	02	ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVOS

PROYECTAR, PRESUPUESTAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y FINIQUITAR EFICIENTEMENTE LA INVERSION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO A FIN DE CUBRIR LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA URBANA, CUMPLIENDO CON LOS PROGRAMAS DE INVERSION ESTABLECIDOS EN

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA 1ER. TRIM.	META REALIZADA 1ER. TRIM. 2010	JUSTIFICACION
01	INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	20	28	SE INTEGRARON MAS EXPEDIENTES DEBIDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y CONVENIDOS DENTRO DEL PROG. HABITAT Y DE LA AMPLIACION DEL TECHO FINANCIERO DE DICHO PROGRAMA
02	REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS Y LEVANTAMIENTOS FISICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS PUBLICAS	EVALUACIONES	35	0	SE INTEGRARON MAS EXPEDIENTES DEBIDO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y CONVENIDOS DENTRO DEL PROG. HABITAT Y DE LA AMPLIACION DEL TECHO FINANCIERO DE DICHO PROGRAMA, ASI COMO PROG. DE ESP. PUB. Y CMCOP
03	ATENDER EL DESPACHO MEDIANTE AUDIENCIAS A SOLICITANTES DE OBRAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE RESPONSABILIDAD	AUDIENCIA	90	190	EL INCREMENTO FUE DEBIDO A MAYOR AUDIENCIA POR PARTE DE LA CIUDADANIA DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA T.T. JIMENA DURANTE EL MES DE SEP. DEL 2009
04	ELABORACION DE INFORMES MENSUALES FINANCIEROS Y REPORTES DE OBRAS EJECUTADAS	DOCUMENTO	3	3	
05	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS DE OBRAS EJECUTADAS QUE PERMITAN MOSTRAR EL AVANCE DEL GASTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO DE CADA UNA DE LAS OBRAS	DOCUMENTO	1	1	
06	EJECUCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS	20	11	LAS METAS NO SE ALCANZARON DEBIDO AL BAJO INGRESO PRESUPUESTAL DEL FMD A TRAVES DE TESORERIA Y A LA RADICACION DEL RECURSO DEL RAMO 33 DURANTE LOS 2 PRIMEROS MESES DEL AÑO
07	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES URBANAS Y RURALES	ACCIONES	70	198	EL INCREMENTO FUE DEBIDO A MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LA CIUDADANIA DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA T.T. JIMENA DURANTE EL MES DE SEP. DEL 2009 YA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROG. PRESIDENTE EN TU COLONIA Y LA FERIA FAMILIAR
08	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES, MONUMENTOS, ESCUELAS, EDIFICIOS PUBLICOS, VIALIDADES EN COORDINACION CON SERVICIOS PUBLICOS Y RUTAS URBANAS	ACCIONES	10	41	EL INCREMENTO FUE DEBIDO A MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LA CIUDADANIA DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA T.T. JIMENA DURANTE EL MES DE SEP. DEL 2009