

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
OBRAS REPORTADAS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RECURSO FEDERAL

CORRESPONDIENTES AL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2008

PR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL ANUAL	INVERSION MINISTRADA	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	METAS	
						FISICAS	BENEF.
01 AGUA POTABLE							
01 SC	EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. EL YAQUI Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. GUADALUPE VICTORIA.	264,083.70	264,083.70	264,083.70	264,083.70	2 POZOS	300 HAB
02 SC	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VICAM PUEBLO SECTOR IGLESIA	72,127.00	72,127.00	72,127.00	72,127.00	350 ML	300 HAB
03 SC	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA; EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. NICOLAS BRAVO	184,322.00	184,322.00	0.00	0.00	2 POZOS	300 HAB.
04 SC	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE EN PIMIENTAS Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BA, A BU, U TORIM, RIO YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	106,735.10	106,735.10	95,647.85	95,647.85	1 EQUIPO	250 HAB.
03 DRENAJES Y LETRINAS							
01 SD	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COL. POPULAR	220,656.23	220,656.23	220,656.23	220,656.23	331 ML	550 HAB.
02 SD	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN AVE. III Y CALLE 13 COL. LAS PLAYITAS Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN SINALOA EN COL. YUCATÁN	271,354.07	271,354.07	81,406.22	81,406.22	178 ML	1500 HAB.
04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL							
01 SE	PAVIMENTACIÓN AVE. 3 ENTRE CALLES 8 AV. IX, COL. MIGUEL HIDALGO	1,684,071.50	1,684,071.50	324,160.34	324,160.34	2756 M2	2500 HAB.
02 SE	PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO PARTE ALTA COL. MIGUEL HIDALGO (CAÑÓN ANTENA)	1,246,401.55	1,246,401.55	269,086.36	269,086.36	1620 M2	2500 HAB.
03 SE	PAVIMENTACIÓN CALLE CENTRAL PARTE ALTA DE SECTOR CALICHE (I ETAPA)	978,662.30	978,662.30	546,648.99	546,648.99	1243.20 M2	1500 HAB.
04 SE	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS ALPES Y AVE. IV, COL. PUNTA DE ARENA	894,222.24	894,222.24	192,085.56	192,085.56	1056.83 M2	1300 HAB.
05 SE	PAVIMENTACION EN CALLE LAGO MAYOR, COL. MIGUEL HIDALGO	517,307.35	517,307.35	105,377.20	105,377.20	739.20 M2	1300 HAB.
06 SE	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJONES DE ACCESO A RINCÓN DEL BURRO	851,018.43	851,018.43	372,589.01	372,589.01	1146.65 M2	1500 HAB.
07 SE	PAVIMENTACIÓN ACCESO CAPILLA MONTELOLITA (II ETAPA)	105,172.71	105,172.71	105,172.71	105,172.71	382.85 M2	1600 HAB.
09 SE	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMPLIACIÓN PARICUTÍN EN COL. MONTELOLITA	236,716.33	236,716.33	44,051.87	44,051.87	487.44 M2	1100 HAB.
FOLIADAS							
	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN SECTOR MONTE LOLITA-GOLONDRINAS	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	150 m2	100 HAB.
	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO EN CALLE 9 AVE. III COL. SAN VICENTE	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	160 M2	150 HAB.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
OBRAS REPORTADAS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RECURSO FEDERAL

CORRESPONDIENTES AL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2008

PR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL ANUAL	INVERSION MINISTRADA	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	METAS	
						FISICAS	BENEF.
	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO CAMPOS COL. GIL SAMANIEGO	800,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1 ALCANT	3,500 HAB.
	PAVIMENTACION DE CIRCUITO VIAL SECTOR OESTE CERRO GANDAREÑO (I ETAPA)	2,293,789.00	500,000.00	0.00	0.00	2,098 M2	1,900 HAB.
	PAVIMENTACION CALLE 5 DE AVE. 0 A BLVD. SANCHEZ TABOADA COL. RASTRO-YUCATAN	3,256,000.00	2,280,405.29	0.00	0.00	3,216 M2	2,500 HAB.
	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EN HUIRIVIS, R.Y.	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250 M2	COMUNIDAD
	PAVIMENTACION CALLE 18 DE AVE. PRIMERA A ACCESO PARTE ALTA EN COL. CANTERA	1,588,375.00	218,000.00	0.00	0.00	1675	M2
	PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE MANZ. 172 COL. MIGUEL HIDALGO (CAÑON DE LA ANTENA)	745,000.00	218,000.00	0.00	0.00	850 M2	280 HAB.
	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EN ACCESO A COL. MIGUEL HIDALGO (CAÑON)	850,000.00	149,999.80	0.00	0.00	200 M2	565 HAB.
	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A SECTOR COL. 22 DE NOVIEMBRE-INFRA (I ETAPA)	1,080,766.20	218,000.00	0.00	0.00	715 M2	456 HAB.
	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES	450,000.00	218,000.00	0.00	0.00	5 POZOS	COMUNIDAD
	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	575,996.65	62,973.00	0.00	0.00	1 OBRA	175 HAB.
	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. MIRADOR	695,603.64	150,000.00	0.00	0.00	1 OBRA	310 HAB.
TOTAL INVERSION		20,425,381.00	12,255,228.60	2,693,093.04	2,693,093.04		