

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
OBRAS REPORTADAS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RECURSO FEDERAL

CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2008

PR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL ANUAL	INVERSION MINISTRADA	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	METAS	
						FISICAS	BENEF.
01 AGUA POTABLE							
01 SC	EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. EL YAQUI Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. GUADALUPE VICTORIA.	264,083.70	264,083.70	264,083.70	264,083.70	2 POZOS	300 HAB
02 SC	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VICAM PUEBLO SECTOR IGLESIA	72,127.00	72,127.00	72,127.00	72,127.00	350 ML	300 HAB
03 SC	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA; EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJ. NICOLAS BRAVO	184,322.00	184,322.00	184,322.00	184,322.00	2 POZOS	300 HAB.
04 SC	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE EN PIMIENTAS Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BA, A BU, U TORIM, RIO YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	106,735.10	106,735.10	106,735.10	106,735.10	1 EQUIPO	250 HAB.
05 SC	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO	284,716.63	284,716.63	197,093.82	197,093.82	332.28 ML	350 HAB
06 SC	REHABILITACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN HUIRIVIS	206,726.48	206,726.48	0.00	0.00	580.00 ML	250 HAB
03 DRENAJES Y LETRINAS							
01 SD	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COL. POPULAR	220,656.23	220,656.23	220,656.23	220,656.23	331 ML	550 HAB.
02 SD	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN AVE. III Y CALLE 13 COL. LAS PLAYITAS Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN SINALOA EN COL. YUCATÁN	271,354.07	271,354.07	271,354.07	271,354.07	178 ML	1500 HAB.
03 SD	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO- 13 DE ENERO	435,575.21	435,575.21	221,581.39	221,581.39	517.48 ML	350 HAB.
04 SD	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 7 ENTRE CARRETERA A LA AVE. V Y CALLE 5 FRACC. LAS PLAYITAS	525,972.33	525,972.33	157,791.70	157,791.70	611.50 ML	250 HAB
05 SD	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE ENTRE AVE. V Y VIII EN COL. MIRADOR	462,459.23	462,459.23	0.00	0.00	605.00 ML	150 HAB
04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL							
01 SE	PAVIMENTACIÓN AVE. 3 ENTRE CALLES 8 AV. IX, COL. MIGUEL HIDALGO	1,684,071.50	1,684,071.50	1,546,724.68	1,546,724.68	2756 M2	2500 HAB.
02 SE	PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO PARTE ALTA COL. MIGUEL HIDALGO (CAÑÓN ANTENA)	1,246,401.55	1,246,401.55	633,139.99	633,139.99	1620 M2	2500 HAB.
03 SE	PAVIMENTACIÓN CALLE CENTRAL PARTE ALTA DE SECTOR CALICHE (I ETAPA)	1,097,392.39	1,097,392.39	1,097,392.39	1,097,392.39	1243.20 M2	1500 HAB.
04 SE	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS ALPES Y AVE. IV, COL. PUNTA DE ARENA	894,222.24	894,222.24	400,703.71	400,703.71	1056.83 M2	1300 HAB.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
OBRAS REPORTADAS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RECURSO FEDERAL

CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2008

PR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	TOTAL ANUAL	INVERSION MINISTRADA	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	METAS	
						FISICAS	BENEF.
05 SE	PAVIMENTACION EN CALLE LAGO MAYOR, COL. MIGUEL HIDALGO	591,257.35	591,257.35	583,720.61	583,720.61	739.20 M2	1300 HAB.
06 SE	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJONES DE ACCESO A RINCÓN DEL BURRO	869,423.07	869,423.07	869,423.07	869,423.07	1146.65 M2	1500 HAB.
07 SE	PAVIMENTACIÓN ACCESO CAPILLA MONTELOLITA (II ETAPA)	105,172.71	105,172.71	105,172.71	105,172.71	382.85 M2	1600 HAB.
08 SE	PAVIMENTACIÓN CIRCUITO VIAL SECTOR OESTE CERRO GANDAREÑO, COL. CERRO GANDAREÑO (I ETAPA)	1,780,405.29	1,780,405.29	365,704.58	365,704.58	12688.00 M2	1600 HAB
09 SE	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMPLIACIÓN PARICUTÍN EN COL. MONTELOLITA	237,724.64	237,724.64	237,724.64	237,724.64	487.44 M2	1100 HAB.
10 SE	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALAMO EN LA COL. 23 DE MARZO	472,223.08	472,223.08	189,284.43	189,284.43	1778.20 M2	500 HAB
11 SE	PAVIMENTACIÓN AVE. XIV Y XVI ENTRE CALLES WOBUSAN Y WOSNAKI, COL. FÁTIMA	473,118.12	473,118.12	0.00	0.00	525.10 M2	350 HAB
12 SE	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PROTECCIÓN Y CONTENCIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	572,261.97	572,261.97	0.00	0.00	114.22 M3	1500 HAB
05 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES							
01 SG	AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA COL. LAS QUINTAS Y COL. POPULAR	136,030.83	136,030.83	136,030.83	136,030.83	1 SUBESTACIÓN	200 HAB
02 SG	AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA COL. PLAYA DE CORTEZ	570,701.53	570,701.53	122,230.89	122,230.89	4 SUBESTACIÓN	500 HAB
FOLIADAS							
	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN SECTOR MONTE LOLITA-GOLONDRINAS	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	150 m2	100 HAB.
	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO EN CALLE 9 AVE. III COL. SAN VICENTE	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	160 M2	150 HAB.
	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO CAMPOS COL. GIL SAMANIEGO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	1 ALCANT	3,500 HAB.
	PAVIMENTACION CALLE 5 DE AVE. 0 A BLVD. SANCHEZ TABOADA COL. RASTRO-YUCATAN	3,256,000.00	1,661,708.65	0.00	0.00	3,216 M2	2,500 HAB.
	PAVIMENTACION CALLE 18 DE AVE. PRIMERA A ACCESO PARTE ALTA EN COL. CANTERA	1,367,488.86	1,000,000.00	0.00	0.00	1675 M2	1500 HAB
	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A SECTOR COL. 22 DE NOVIEMBRE-INFRA (I ETAPA)	1,079,757.89	999,000.00	0.00	0.00	715 M2	450 HAB.
TOTAL INVERSION		20,425,381.00	18,382,842.90	7,982,997.54	7,982,997.54		